

# プリン山再生工事 完了報告書

---

2021年10月26日

渋谷区立千駄谷小学校 PTA本部  
プリン山再生特別委員会

# 工事全般について

## □ はじめに

プリン山再生工事は、9月26日（日）の清掃から始まり、10月21日（木）の排水マス嵩上げ工事まで、実働8日で完了することができました。運動会前に完了することができ、校長先生のご紹介もあり、保護者のみなさまにもご覧いただきました。のべ65名の、大変多くのボランティアの方々に支えられ、怪我・事故なく終了しました。

## □ 工事から

### 1) 事前調査で発見できなかった、排水マスが横菅出口にあった

- ・ 土に埋もれていましたので、排水マスを10cmほど嵩上げし、現状地盤に沿った高さにしました。
- ・ 嵩上げ工事費用も、当初予算に含む形で対応できました。

### 2) 人工芝で覆われていた

- ・ プリン山近辺の表土は、全て人工芝に覆われていました。ぬかるみにならない利点があり、目立った劣化はありませんでした。

### 3) 塗装工事費用を縮減できた

- ・ 予算を読み難い状況の元、加藤同窓会長の強力なご支援により、当初予算より大幅に工事費用を削減することができました。
- ・ 多くのボランティアの皆さんの参加により、費用軽減につながりました。

### 4) ハケなどの道具が整った

- ・ ボランティアの皆さんが、使用したハケなどの道具を、きれいに扱ってくださったおかげで、次回以降も使える道具を残すことができました。来年度以降も、プリン山の維持管理に向けた活動などで、活用されることを望みます。

# 予算・実施費用対比

前述の通り、加藤同窓会長の強力なご支援により、塗装工事費用を大幅に軽減することができました。清掃/その他の備品購入は、ありがたいことではありますが、参加者が当初想定よりも増えたことや、予期せぬホースの破損、排水マスの嵩上げなどにより、大幅に増加しました。この二者が相殺され、予算残1,404円にて完了できました。また「おやじの会」から寄付金の申出がありましたので、付記いたします。

## 予算・実施費用対比表 (税込)

内容	予算 ①	実施費用 ②	差 ①-②
天端手すり・基礎撤去	110,000	110,000	0
塗装工事	242,000	200,000	▲42,000
土管の蓋鉄板製作設置	299,750	299,750	0
清掃/その他	5,000	44,276	+39,276
振込手数料 (440円×3回)		1,320	+1,320
	656,750	655,346	▲1,404



おやじの会からの  
寄付金  
23,744円



予備費から  
631,602円を充当

# 道具の活用

ボランティアの方々が、大切に道具を使ってくれましたので、次回以降使える道具を、以下リストにまとめます。家庭科室横の倉庫（餅つき道具などを保管している階段下の倉庫）に入れますので、有効に活用していただければと思います。

1	下げ缶（筒型）		10	使済	塗装の際にペンキを入れる小型のバケツ
2	ローラーバケツ（箱型）		4	使済	塗装の際にペンキを入れる箱型のバケツ
3	スモールローラーハンドル		6	使済	スモールローラーを差し込んで使うハンドル
4	スモールローラー		5	使済	ローラー本体
5	ハケ/筆		22	使済	大中小、様々なハケや筆があります
6	水道ホースアタッチメント		8	使済	二股のジョイント、水道ホースのコネクターなど、校庭の蛇口、耐圧ホース、備品にある30mホースなどに対応できます。ケルヒャーでの高圧洗浄時に使いました。
7	スモールローラー		14	新品	
8	ローラーハンドル 9インチ（Lサイズ）		2	新品	

9	スモールローラーハンドル		2	新品	
10	9インチ（Lサイズ）ローラー		2	新品	
11	ハケ/筆		15	新品	大中小、様々なハケや筆があります
12	ゴム手袋		1	新品	100枚入りの箱で、半分以上残っています
13	子供用保護メガネ		8	新品	子供用の小さな保護メガネです
14	コテ型木柄金ブラシ		4	新品	鉄パイプのサビ/塗料はがしに使用します
15	皮スキ		4	新品	鉄パイプのサビ/塗料はがしに使用します